

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทางการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	606,816	ปีงบประมาณ2567	/			563,777	มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กองการศึกษาฯ
2	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)	45,000	ปีงบประมาณ2567			/	0	นักเรียนยากจนได้รับการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	16,800	1 ต.ค.66-31ธ.ค.66	/			16,800	มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน	กองการศึกษาฯ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายประเภทอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน อบต.ดอยงาม (สันช้างต่าย)	611,600	ปีงบประมาณ2567	/			574,420	นักเรียนโรงเรียน อบต.ดอยงาม ได้รับบริการอาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายประเภทอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน ศพด. ดอยงาม	330,750	ปีงบประมาณ2567	/			278,082	เด็กก่อนวัยเรียน ศพด. ดอยงาม ได้รับบริการอาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	91,800	ปีงบประมาณ2567	/			77,112	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถจัดการเรียนการสอนได้	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า หนังสือเรียน)	5,000	ปีงบประมาณ2567	/			3,000	มีหนังสือเรียนในการจัด การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า อุปกรณ์การเรียน)	7,250	ปีงบประมาณ2567	/			4,350	มีอุปกรณ์การเรียนในการจัด การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก3	กองการศึกษาฯ
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า เครื่องแบบ)	8,125	ปีงบประมาณ2567	/			4,875	มีเครื่องแบบ ในการจัด การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	11,600	ปีงบประมาณ2567	/			6,360	มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ
11	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สัปดาห์วิทยาศาสตร์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สัปดาห์ วิทยาศาสตร์	20,000	20 ส.ค. 2567	/			20,000	เยาวชนได้รับการส่งเสริมการ เรียนรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์	กองการศึกษาฯ
12	โครงการรณรงค์ป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	10,000	26 มิ.ย. 2567	/			9,696	เด็กและเยาวชนเห็น ความสำคัญของการป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา	กองการศึกษาฯ
13	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ	20,000	15 ก.ค. 2567	/			19,995	เด็กและเยาวชนได้รับส่งเสริม การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
					ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)	ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
14	โครงการพัฒนาศักยภาพและ คุณลักษณะที่ดีสำหรับเด็ก และเยาวชน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพและ คุณลักษณะที่ดีสำหรับเด็กและ เยาวชน	10,000	23-ก.พ.-67	/			10,000	เด็กและเยาวชนได้รับการ พัฒนาศักยภาพและ คุณลักษณะที่ดี	กองการศึกษาฯ
15	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ	20,000	13-ม.ค.-67	/			20,000	เด็กและเยาวชนได้แสดง ความสามารถและร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ
16	โครงการเปิดบ้านวิชาการ สถานศึกษาในสังกัด อบต. ดอยงาม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ เปิดบ้านวิชาการสถานศึกษาใน สังกัด อบต. ดอยงาม	20,000	12-มี.ค.-67	/			19,625	ผลงานของนักเรียนได้รับการ เผยแพร่ในงานเปิดบ้าน วิชาการสถานศึกษาในสังกัด อบต.ดอยงาม	กองการศึกษาฯ
17	โครงการแข่งขันทักษะ วิชาการและกีฬาสัมพันธ์ ระดับปฐมวัยอำเภอพาน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและ กีฬาสัมพันธ์ระดับปฐมวัยอำเภอ พาน	20,000	30-ม.ค.-67	/			ไม่ใช้งบประมาณ	เด็กปฐมวัยได้เข้าร่วมการ แข่งขันทักษะวิชาการและกีฬา สัมพันธ์ระดับปฐมวัยอำเภอ พาน	กองการศึกษาฯ
18	โครงการวันแม่แห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรม ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ	10,000	10 ส.ค. 67	/			8,897	เด็กและเยาวชนได้น้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ ของแผ่นดิน และได้สำนึกใน บุญคุณของแม่	กองการศึกษาฯ
	รวมเป็นจำนวน 18 โครงการ	รวมเป็นเงิน	1,844,741					1,636,989		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทางการศึกษา

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน ตำบลดอยงาม	15,000	31 ก.ค. 2567	/			12,610	เด็กและเยาวชนได้รับการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	กองการศึกษาฯ
	รวมเป็นจำนวน 1 โครงการ	รวมเป็นเงิน	15,000					12,610		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการอาหารกลางวันใน สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสิบ สอง	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสิบสอง ใน การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน	334,800	ปีงบประมาณ 2567	/			329,616	โรงเรียนบ้านสิบสอง ได้รับเงิน อุดหนุนอาหารกลางวันใน สถานศึกษา	กองการศึกษาฯ
	รวมเป็นจำนวน 1 โครงการ	รวมเป็นเงิน	334,800					329,616		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการจัดบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนผู้ด้อยโอกาสทาง สังคมในสังกัด อบต.ดอยงาม	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เด็ก นักเรียนยากจน ยากไร้ มีปัญหาใน การเดินทางในพื้นที่ตำบลดอยงาม ที่เข้าเรียนสถานศึกษาในสังกัด อบต.ดอยงาม โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าจ้างรถรับ-ส่ง นักเรียนศพด.ต.ดอยงาม และ รร. อบต.ดอยงาม (สันช้างตาย)	514,600	ปีงบประมาณ2567	/			487,218	นักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในสังกัด อบต.ดอยงาม ได้รับ บริการรถรับ - ส่ง มาเรียน หนังสือ	กองการศึกษาฯ
2	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ดอยงาม	เพื่อช่วยเหลือเยียวยา พื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย หรือการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	20,000	ปีงบประมาณ2567	/			18,400	อบต.ดอยงาม ได้ช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่	สำนักปลัด
	รวมเป็นจำนวน 2 โครงการ	รวมเป็นเงิน	534,600					505,618		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการ สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุ ตำบลดอยงาม	13,664,400	ปีงบประมาณ2567	/			13,115,500	ผู้สูงอายุได้รับเงินสงเคราะห์ เพื่อการดำรงชีพ	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพตำบลดอยงาม	2,500,800	ปีงบประมาณ2567	/			2,397,400	ผู้พิการได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อ การดำรงชีพ	สำนักปลัด
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลดอยงาม	12,000	ปีงบประมาณ2567	/			12,000	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินสงเคราะห์ เพื่อการดำรงชีพ	สำนักปลัด
4	โครงการกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลดอยงาม	การสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ตำบลดอยงาม	130,000	2-ก.พ.-67	/			130,000	กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลดอยงามมีงบประมาณ ดำเนินการ	สำนักปลัด
5	งบสำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายใน กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย เกิดขึ้น	ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสา ธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อน	305,997	ปีงบประมาณ2567	/			229,010.50	มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในกรณี ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น	สำนักปลัด
	รวมเป็นจำนวน 5 โครงการ	รวมเป็นจำนวนเงิน	16,613,197					15,883,910.50		

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการป้องกันเหตุสาธารณภัยต่างๆ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ และงานป้องกันไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่	20,000	7 มิ.ย. 67	/			20,000	ประชาชนได้รับการคุ้มครองป้องกันเหตุสาธารณภัยต่างๆ	สำนักปลัด
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
2	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	10,000	29ธ.ค.66 - 4ม.ค.67	/			8,000	ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	สำนักปลัด
3	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชนตำบลดอยงาม	ค่าใช้จ่ายให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันแก่ประชาชนตำบลดอยงาม	20,000	22-มี.ค.-67	/			12,040	ประชาชนตำบลดอยงามได้รับความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัย	สำนักปลัด
	รวมเป็นจำนวน 3 โครงการ	รวมเป็นจำนวนเงิน	50,000					40,040		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการสลากภัตต์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม สลากภัตต์ประจำปีตำบลดอยงาม	20,000	16-พ.ย.-66	/			20,000	วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการ ดูแลสืบสาน	กองการศึกษาฯ
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนาและประเพณีท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและ ประเพณีท้องถิ่น	40,000	เม.ย.-67	/			36,981	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนาและประเพณีท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ
3	โครงการเทศกาลประเพณี ลอยกระทงตำบลดอยงาม (ยี่เป็ง)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม เทศกาลประเพณีลอยกระทงตำบล ดอยงาม (ยี่เป็ง)	100,000	29-พ.ย.-66	/			99,100	โครงการเทศกาลประเพณีลอย กระทงตำบลดอยงาม (ยี่เป็ง)	กองการศึกษาฯ
4	โครงการเทศกาลประเพณีแห่ เทียนพรรษาดำบลดอยงาม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมแห่ เทียนเข้าพรรษาดำบลดอยงาม	30,000	ก.ค.-67	/			29,971	โครงการเทศกาลประเพณีแห่ เทียนพรรษาดำบลดอยงาม	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
5	โครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการบรรพชาอุปสมบทภาค ฤดูร้อน	30,000	2 เม.ย. 67	/			30,000	โครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร้อน	กองการศึกษาฯ
6	โครงการสรงน้ำพระธาตุแก้ว ทันใจ	ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมสรง น้ำพระธาตุแก้วทันใจ ประจำปี	15,000	23-24 มี.ค.67	/			15,000	โครงการสรงน้ำพระธาตุแก้ว ทันใจ	กองการศึกษาฯ
7	โครงการจัดงานข้าวใหม่ปลา มันและมหรหรมของดีอำเภอ พาน	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพานในการดำเนินงาน ตาม โครงการจัดงานพิธี	18,500	1-ธ.ค.-66	/			18,500	โครงการจัดงานข้าวใหม่ปลา มันและมหรหรมของดีอำเภอ พาน	สน.ปลัด
8	โครงการจัดกิจกรรมวันปิ ยมหาราช	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพานในการดำเนินงาน	2,250	12-ต.ค.-66	/			2,250	โครงการจัดกิจกรรมวันปิ ยมหาราช	สน.ปลัด
9	โครงการกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน สวรรคตของสมเด็จพระศรีนค รินทรา บรมราชชนนี(งานพิธี ทานหาแม่ฟ้าหลวง)	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพานในการดำเนินงาน	1,500	ก.ค.-67	/			1,500	โครงการกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน สวรรคตของสมเด็จพระศรีนค รินทรา บรมราชชนนี(งานพิธี ทานหาแม่ฟ้าหลวง)	สน.ปลัด
10	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพานในการดำเนินงาน	5,000	ส.ค.-67	/			5,000	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิตต์พระบรมราชินีนาถพระ บรมราชชนนีพันปีหลวง	สน.ปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
11	โครงการจัดกิจกรรมร่วมในงานพ้อขุนเม็งรายมหาราช	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานในการดำเนินงาน	25,000	16-ม.ค.-67	/			25,000	โครงการจัดกิจกรรมร่วมในงานพ้อขุนเม็งรายมหาราช	สน.ปลัด
12	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมืองอำเภอพาน	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานในการดำเนินงาน	3,300	เม.ย.-67	/			3,300	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมืองอำเภอพาน	สน.ปลัด
13	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานในการดำเนินงาน	2,250	12-ต.ค.-66	/			2,250	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	สน.ปลัด
14	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพานในการดำเนินงาน	1,500	ก.ย.-67	/			1,500	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)	สน.ปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
15	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรศรีสินทร มหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพานในการดำเนินงาน	6,250	26 ก.ย. 67	/			5,250	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรศรีสินทร มหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	สน.ปลัด
16	โครงการกิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชน มพรรษสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพานในการดำเนินงาน	3,300	21 พ.ค. 67	/			3,300	โครงการกิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี	สน.ปลัด
17	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพานในการดำเนินงาน	3,125	1-ธ.ค.-66	/			3,125	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร	สน.ปลัด
18	โครงการกิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกมหา จักรีบรมราชวงศ์	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอพานในการดำเนินงาน	2,000	1 เม.ย. 67	/			2,000	โครงการกิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม ราชวงศ์	สน.ปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
19	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ยุวชนเยาวชนตำบลดอยงาม	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและ ส่งเสริมทักษะทางด้านการกีฬา นักเรียน	30,000	19-มี.ค.-67	/			29,430	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ยุวชนเยาวชนตำบลดอยงาม	กองการศึกษาฯ
20	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและ ส่งเสริมทักษะทางด้านการกีฬา นักเรียน	70,000	2 ก.ย. 67	/			67,950	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ
21	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลดอยงาม	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันและการ ออกกกำลังกายผู้สูงอายุตำบลดอยงาม	20,000	13-ก.พ.-67	/			15,090	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลดอยงาม	กองการศึกษาฯ
22	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับ ผู้สูงอายุ	30,000	ปีงบประมาณ2567	/			9,365	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ ดีสำหรับผู้สูงอายุ	กองการศึกษาฯ
	รวมเป็นจำนวน 22 โครงการ	รวมเป็นจำนวนเงิน	458,975					425,862		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณีวัลย์ลักษณ์ อัครราช กุมารีวัชรขัตติราชนารี	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	70,000	5-มี.ค.-67	/			64,126		สำนักปลัด
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
2	โครงการลด ละ เลิก อบายมุขช่วงเทศกาล เข้าพรรษา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามลด ละ เลิก อบายมุขช่วงเทศกาล เข้าพรรษา	5,000	23 ก.ค. 67	/			4,080		สำนักปลัด
3	โครงการด้านสาธารณสุขตาม พระราชดำริฯ	เพื่อจ่ายอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านจำนวน 14 หมู่บ้าน ตาม โครงการสาธารณสุขตาม พระราชดำริฯ	280,000	มี.ย.-ส.ค.67	/			280,000		สำนักปลัด
4	โครงการกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลดอยงาม	การสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ตำบลดอยงาม	130,000	29-ม.ค.-67	/			130,000		สำนักปลัด
	รวมเป็นจำนวน 4 โครงการ	รวมเป็นจำนวนเงิน	485,000					478,206		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ประชาชนตำบลดอยงาม ตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม อาชีพแก่ประชาชนตำบลดอยงาม ตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	40,000	4 เม.ย. 67	/			40,000	ประชาชนตำบลดอยงามได้รับ การส่งเสริมอาชีพ ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	สน.ปลัด
	รวมเป็นจำนวน 1 โครงการ	รวมเป็นเงิน	40,000					40,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

แผนงาน การเกษตร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และส่งเสริมระบบการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ การเกษตรตำบลดอยงาม	10,000	มิ.ย.-67	/			4,500	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ การเกษตร ได้รับการสนับสนุน การดำเนินงานเพื่อเกษตรกร	สน.ปลัด
	รวมเป็นจำนวน 1 โครงการ	รวมเป็นเงิน	10,000					4,500		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการบริหารจัดการขยะ แบบยั่งยืน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ บริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน	10,000	29-มี.ค.-67	/			4,500	มีการบริหารจัดการขยะแบบ ยั่งยืน	สน.ปลัด
	รวมเป็นจำนวน 1 โครงการ	รวมเป็นเงิน	10,000					4,500		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน แผนงานการเกษตร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	10,000	ปีงบประมาณ 2567			/	0	พันธุกรรมพืชท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์	สน.ปลัด
2	โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการดอยงามสู่สังคมสีเขียว	5,000	5 ส.ค. 67	/			5,000	แหล่งน้ำ พื้นดิน ป่า ได้รับ การดูแลรักษา	สน.ปลัด
	จำนวน 2 โครงการ	รวมเป็นเงิน	15,000					5,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปโรงเรียนดอยงามวิทยาคม หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 13 ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	120,000	มี.ค.-มิ.ย.67			/	0	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปโรงเรียนดอยงามวิทยาคม หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 13 ตำบลดอยงาม	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านจำคาวตอง ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 53.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 159.00 ตารางเมตร	95,000	มี.ค.-มิ.ย.67			/	0	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านจำคาวตอง ตำบลดอยงาม	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่ 3 บ้านสันผักเหือด ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 142.00 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 426.00 ตารางเมตร	252,000	มี.ค.-มิ.ย.67		/		0	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่ 3 บ้านสันผักเหือด ตำบลดอยงาม	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 14 บ้านสารภี ตำบล ดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร	255,000	มี.ค.-มิ.ย.67		/		0	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 14 บ้านสารภี ตำบล ดอยงาม	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 2 บ้านจำคาวตอง ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 68.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร	171,000	เม.ย.-ก.ค.67		/		0	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 2 บ้านจำคาวตอง ตำบลดอยงาม	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6/1 หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 67.00 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 201.00 ตารางเมตร	122,000	เม.ย.-ก.ค.67		/		0	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6/1 หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก ตำบลดอยงาม	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลดอย งาม (สันช้างตาย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร	540,000	เม.ย.-ก.ค.67		/		0	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนองค์การบริหารส่วน ตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระ ธาตุแก้วทันใจ หมู่ที่ 7 บ้าน สันช้างตาย ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร	250,000	เม.ย.-ก.ค.67		/		0	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระธาตุแก้วทันใจ หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย ตำบลดอยงาม	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ หนองควายหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 62.00 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร	186,000	เม.ย.-ก.ค.67		/		0	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ หนองควายหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลดอยงาม	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดความกว้างตัวอาคารไม่น้อย กว่า 3.00 เมตร ความยาวตัวอาคาร ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร	660,000	มิ.ย.-ก.ย.67		/		0	มีห้องน้ำ สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลดอยงาม	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ตำบลดอย งาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ อาคารอเนกประสงค์ ขนาดความกว้างอาคารไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ความยาวอาคารไม่น้อย กว่า 3.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยอาคาร ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร	150,000	ก.ค.-ก.ย.67		/		0	มีห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ตำบล ดอยงาม	กองช่าง
12	โครงการเหลานคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอก แก้ว ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเหลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 530.00 ตารางเมตร	250,000	พ.ค.-ก.ค.67		/		0	มีลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลดอย งาม	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
13	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ลำเหมือง ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตำบล ดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 30 ท่อน พร้อมบ่อพัก	282,000	6 ส.ค. 67	/			281,000	มีท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ลำเหมือง ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตำบลดอยงาม	กองช่าง
14	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองหลังวัด หมู่ที่ 9 บ้านสันกำแพง ตำบล ดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.ไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร จำนวน 61 ท่อน พร้อมบ่อพัก	256,000	ม.ค.-เม.ย.67		/		0	มีท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ลำเหมืองหลังวัด หมู่ที่ 9 บ้านสันกำแพง ตำบลดอยงาม	กองช่าง
15	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.ไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวน 87 ท่อน พร้อมบ่อพัก	269,000	30 ก.ย. 67	/			254,000	มีท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด ตำบลดอยงาม	กองช่าง
16	โครงการเสริมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 12 บ้านป่าตึง ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน	145,000	ม.ค.-เม.ย.67			/	0	มีท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 12 บ้านป่าตึง ตำบลดอยงาม	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
17	โครงการเสริมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมเสริมดิน ไหล่ทาง ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ ขนาด ศก. ไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร จำนวน 22 ท่อน พร้อมเสริมดินไหล่ทาง	150,000	ม.ค.-เม.ย.67			/	0	มีท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมเสริมดิน ไหล่ทาง ซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตำบลดอยงาม	กองช่าง
18	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ป่าสุสาน หมู่ที่ 11 บ้านสันโค้ง ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ป่าสุสาน เพิ่มพื้นที่ใช้สอยอาคารไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร	270,000	มิ.ย.-ก.ย.67		/		0	อาคารอเนกประสงค์ (โดม) ป่าสุสาน หมู่ที่ 11 บ้านสันโค้ง ตำบลดอยงาม ได้รับการต่อเติม	กองช่าง
19	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านป่าดิ่ง ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพิ่มพื้นที่ใช้สอยอาคารไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร	130,000	มิ.ย.-ก.ย.67		/		0	อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านป่าดิ่ง ตำบลดอยงาม ได้รับการต่อเติม	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านแม่หนาด ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 ระบบ	152,000	26 มี.ค. 67	/			150,000	ระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านแม่หนาด ตำบลดอยงาม ได้รับการปรับปรุง	กองช่าง
21	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ให้กับงานก่อสร้างทุกประเภทรวมถึงงานปรับปรุง และซ่อมแซม	50,000	ก.พ.-ก.ย.67			/	0	มีค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	กองช่าง
รวมเป็นจำนวน 21 โครงการ		รวมเป็นเงิน	4,755,000					685,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน การเกษตร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการขุดลอกลำเหมือง สายรางเท 8 หมู่ที่ 2 บ้านจำ คาวตอง ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำเหมืองสาย 8 เชื่อม 2 รางเท 8 ขุดลอกแล้ว ปากเหมืองกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 เมตร ความกว้างท้องเหมือง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ความ ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 325.00 ลบ.ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,300.00 เมตร	12,900	10 มิ.ย. 67	/			12,500	ลำเหมือง สายรางเท 8 หมู่ที่ 2 บ้านจำคาวตอง ได้รับการขุด ลอกเพื่อระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
2	โครงการขุดลอกลำเหมือง สายท่าคุแหย่ง หมู่ที่ 10 บ้าน สันธาตุ ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำเหมือง สายท่าคุแหย่ง ขุดลอกแล้วปาก เหมืองกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.15 เมตร ความกว้างท้องเหมืองเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร ความลึก เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,050.00 เมตร	8,000	26 ม.ค.-11 ก.พ.67	/			5,660.79	ลำเหมืองสายท่าคุแหย่ง หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ได้รับการขุด ลอกเพื่อระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
3	โครงการขุดลอกลำเหมือง สายท่าวังหมู หมู่ที่ 10 บ้าน สันธาตุ ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำเหมือง สายท่าวังหมู ขุดลอกแล้ว ปากเหมืองกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร ความกว้างท้องเหมือง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร ความ ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 212.00 ลบ.ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,250.00 เมตร	9,000	2 ก.พ.-18 ก.พ.67	/			8,000	ลำเหมืองสายท่าวังหมู หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ได้รับการขุดลอก เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
4	โครงการขุดลอกลำเหมือง สายท่าหอยโข่ง หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำเหมือง สายท่าหอยโข่ง ขุดลอกแล้วปาก เหมืองกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10.60 เมตร ความกว้างท้องเหมืองเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 5.10 เมตร ความลึก เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.14 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,280.00 ลบ.ม. ความยาวไม่น้อย กว่า 2,000.00 เมตร	92,000	มิ.ย.-ก.ย.67		/		0	ลำเหมืองสายท่าหอยโข่ง หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ได้รับการขุด ลอกเพื่อระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
5	โครงการขุดลอกลำเหมือง สายบวกสองค้อบน หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำเหมือง สายบวกสองค้อบน ขุดลอกแล้วปาก เหมืองกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.90 เมตร ความกว้างท้องเหมืองเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร ความลึก เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.45 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 495 ลบ. ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,980 เมตร	20,000	2 ก.พ.-18 ก.พ.67	/			18,074.06	ลำเหมืองสายบวกสองค้อบน หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ได้รับ การขุดลอกเพื่อระบายน้ำได้ สะดวก	กองช่าง
6	โครงการขุดลอกลำเหมือง สายบวกสองค้อล่าง หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ตำบลดอยงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำเหมือง สายบวกสองค้อล่าง ขุดลอกแล้ว ปากเหมืองกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.90 เมตร ความกว้างท้องเหมือง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร ความ ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 172.00 ลบ.ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,150.00 เมตร	7,000.0	มิ.ย.-ก.ย.67	/			6,500	ขุดลอกลำเหมืองสายบวกสอง ค้อล่าง หมู่ที่ 10 ได้รับการขุด ลอกเพื่อระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
7	โครงการขุดลอกลำเหมือง สายหลังบ้านจำคาวตอง หมู่ที่ 2 บ้านจำคาวตอง ตำบลดอย งาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำเหมือง สายหลังบ้านจำคาวตอง ขุดลอก แล้ว ปากเหมืองกว้างเฉลี่ยไม่น้อย กว่า 2.65 เมตร ความกว้างท้อง เหมืองเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 161.00 ลบ.ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 950.00 เมตร	6,500	26 ม.ค.-11 ก.พ.67	/			4,518.50	ลำเหมืองสายหลังบ้านจำ คาวตอง หมู่ที่ 2 ได้รับการขุด ลอกเพื่อระบายน้ำได้สะดวก บ้านจำคาวตอง ตำบลดอยงาม	กองช่าง
รวมเป็นจำนวน 7 โครงการ		รวมเป็นเงิน	155,400					55,253.35		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอาสาพัฒนาชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)	20,000	14-ก.พ.-67	/			20,000	อาสาพัฒนาชุมชนได้มีประชุม เชิงปฏิบัติการ	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรม กลุ่มพัฒนาสตรี	เงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล ดอยงาม ในการดำเนินงานตาม โครงการส่งเสริมการพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล ดอยงาม	30,000	ก.ค.-67	/			30,000	กลุ่มพัฒนาสตรี ได้รับการ ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม	สำนักปลัด
3	โครงการบ้านสวยเมืองสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหมด ตำบลดอยงาม ใน การดำเนินงานตามโครงการบ้าน สวย เมืองสุข	40,000	ก.ค.-67	/			40,000	หมู่บ้านได้รับการสนับสนุนการ ดำเนินโครงการบ้านสวยเมือง สุข	สำนักปลัด
	รวมปีงบประมาณ 3 โครงการ	รวมเป็นเงิน	90,000					90,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลดอยงาม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร อบต.ดอยงาม	30,000	31-มี.ค.-67	/			14,850	บุคลากรองค์การบริหารส่วน ตำบลดอยงามได้รับการ ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
2	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร อบต.ดอยงาม	5,000	ส.ค.-67			/	0	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
3	โครงการอบรมเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต	10,000	ก.ค.-67			/	0	เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะได้รับการฝึกอบรมและมีแนวทางการป้องกันการทุจริต	สำนักปลัด
4	โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่บุคลากรท้องถิ่นและประชาชน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่บุคลากร อบต.ดอยงามและประชาชน	10,000	20 มิ.ย. 67	/			9,450	บุคลากรท้องถิ่นและประชาชนจะได้รับความรู้ทางด้านกฎหมาย	สำนักปลัด
	รวมเป็นจำนวน 4 โครงการ	รวมเป็นเงิน	55,000					24,300		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แผนงาน การศึกษา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบต.ดอยงาม	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบต.ดอยงาม	40,000	1-ส.ค.-67	/			9,600	ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบต.ดอยงาม จะได้พัฒนาทักษะการบริหารจัดการศึกษา	กองการศึกษาฯ
	รวมเป็นจำนวน 1 โครงการ	รวมเป็นเงิน	40,000					9,600		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอพาน)	เพื่อจ่ายอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอพาน)	15,000	6-ธ.ค.-66	/			15,000	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอมียงบประมาณดำเนินการตามภารกิจช่วยเหลือประชาชน	สน.ปลัด
	รวมเป็นจำนวน 1 โครงการ	รวมเป็นเงิน	15,000					15,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน บริหารงานคลัง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.	5,000	ธ.ค.66-ก.ย.67			/	0	จะได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.	กองคลัง
2	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม	ค่าดำเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม	5,000	ธ.ค.66-เม.ย.67			/	0	ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการชำระภาษีและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม	กองคลัง
3	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างแก่คณะกรรมการจัดหาพัสดุ	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างแก่คณะกรรมการจัดหาพัสดุ	20,000	15-มี.ค.-67	/			17,014	คณะกรรมการจัดหาพัสดุมีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง
	รวมเป็นจำนวน 3 โครงการ	รวมเป็นเงิน	30,000					17,014		

ครุภัณฑ์		แผนงานบริหารงานทั่วไป								
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 50,000 บีทียู	336,000	20-มี.ค.-67	/			220,000	มีเครื่องปรับอากาศไว้ให้บริการ	สำนักปลัด
2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV พร้อมขาตั้ง	76,000	พ.ค.-ก.ค.67	/			76,000	มีโทรทัศน์ไว้ใช้งาน	สำนักปลัด
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	29-พ.ย.-66	/			22,000	มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน	สำนักปลัด
			434,000					318,000		

ครุภัณฑ์		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	ครุภัณฑ์สำรวจ	จัดซื้อไม้สตัฟโฟลูมิเนียมแบบซีก	3,500	มี.ย.ก.ค.67	/			3,500	มีไม้สตัฟโฟลูมิเนียมแบบซีกไว้ ใช้งาน	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น			3,500					3,500		

ครุภัณฑ์		แผนงานการศึกษา								
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	8,000	20-มี.ค.-67	/			8,000	มีเก้าอี้เอนกประสงค์เพื่อใช้ใน สำนักงาน	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ			
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 บีทียู	49,500	20-มี.ค.-67	/			49,500	มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ	กองการศึกษาฯ
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ล้นชัก	4,000	7 ร"8" 67	/			7,900	มีตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ล้นชัก เก็บเอกสาร	กองการศึกษาฯ
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้ล๊อคเกอร์ 18 ช่อง	8,000	16 ร"8" 67	/			35,000	มีตู้ล๊อคเกอร์ 18 ช่อง ไว้เก็บ สิ่งของ	กองการศึกษาฯ
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	44,000	16-ก.พ.-67	/			35,000	มีโต๊ะคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน	กองการศึกษาฯ
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อพัดลมติดผนัง	20,000	16-ก.พ.-67	/			19,200	มีพัดลมติดผนังไว้ให้บริการ	กองการศึกษาฯ
7	ครุภัณฑ์การศึกษา	จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	100,000	พ.ค.-67	/			100,000	มีเครื่องเล่นสนามให้เด็กเล่น	กองการศึกษาฯ
8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่าย	18,000	16-ก.พ.-67	/			18,000	มีกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่าย เพื่อเฝ้าระวังเหตุ	กองการศึกษาฯ
9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)	8,300	16-ก.พ.-67	/			8,300	มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE ไว้ใช้งาน	กองการศึกษาฯ
10	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย (Network Video Recorder)	22,000	16-ก.พ.-67	/			22,000	มีอุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่ายไว้ใช้งาน	กองการศึกษาฯ
11	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	26,900	พ.ค.-67	/			26,000	มีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ไว้ใช้งาน	กองการศึกษาฯ
12	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า	14,900	พ.ค.-67	/			14,900	มีจอรับภาพ ไว้ใช้งาน	กองการศึกษาฯ
รวมทั้งสิ้น			323,600					343,800		

